


Villa Médicis

PROJET D'AMÉLIORATION DU CLIMAT ET DES RESEAUX DE LA BIBLIOTHEQUE

Maîtrise d'ouvrage : Villa Médicis - Académie de France à Rome / Rome

PRO-DCE // Annexe 1 – Calendrier prévisionnel des travaux



Pierre-Antoine Gatier Architecte en chef des monuments historiques - Inspecteur général des monuments historiques
Pilté Économistes

Mai 2021

ROME VILLA MEDICIS - BIBLIOTHEQUE - AMELIORATION CLIMAT		
ESTIMATION DES DELAIS D'OPERATION		
LOTS RESTAURATION - <i>LOTTI RESTAURO</i>		
Approvisionnement matériaux (menuiseries et stores) <i>Approvvigionamento materiali (infissi e tende)</i>	3 semaines 3 settimane	à compter depuis la notification du marché <i>a decorrere dalla notifica dell'appalto</i>
Depose soigné des vitrages (4 vantaux) et transport en atelier (maintient en place du châssis dormant, pose de fermeture provisoire transparente) pour une baie : <i>Smontaggio accurato dei vetri (4 ante) e trasporto in laboratorio (mantenimento dello chassis fisso e messa in opera di tamponature provvisorie trasparenti) per una finestra :</i>	0,5 jours 0,5 giorni	13 menuiseries à traiter dont 3 portes-fenêtres <i>Proposition d'intervention 5 baies/fois = 2,5 jj</i> Trois groupes de menuiseries = 7,5 jj soir 1,5 semaines 13 infissi da trattare di cui tre porte-finestre <i>Proposta d'intervento su 5 finestre alla volta = 2,5 gg</i> Tre gruppi di finestre = 7,5 gg ossia 1,5 settimane
Travail en atelier (sur groupe de 5 menuiseries) <i>Lavoro in laboratorio (su gruppo di 5 infissi)</i>	5 jours 5 giorni	1j/ menuiserie 1g/ infisso Délai global 3 groupes = 3 semaines <i>Durata globale 3 gruppi = 3 settimane</i>
Travail <i>in situ</i> (pose d'une menuiserie restaurée + stores) pour une baie : <i>Lavoro in situ (posa di un infisso restaurato + tenda) per una finestra:</i>	1 jour 1 giorno	1j/ menuiserie 1g/ infisso Délai global 3 groupes = 3 semaines <i>Durata globale 3 gruppi = 3 settimane</i>
Travaux d'accompagnement + intervention restaurateur pour une travée : Assistenza muraria + intervento restauratore per una campata	1 jour 1 giorno	1j/ travée 1g/ campata Délai global 3 groupes = 3 semaines <i>Durata globale 3 gruppi = 3 settimane</i>
LOTS TECHNIQUES - <i>LOTTI TECNICI</i>		
INTERVENTION INTERVENTO	DELAÏ GLOBAL DURATA TOTALE	DETAIL DU DELAI SPECIFICHE DURATA
Installation de nouvelles vannes thermostatiques avec capteur de détection de température à distance (n. 8 radiateurs) : <i>Installazione di nuove valvole termostatiche con sensore di rilevamento remoto della temperatura (n. 8 radiatori):</i>	2 jours 2 giorni	Dont 1 jour pour la préparation des saignées aux murs avec pose des tuyaux annelés et fermeture ; 1 jour pour l'installation des vannes ; <i>(Considerando 1 giorno per predisposizione tracce a parete con corrugati e richiusura iniziale; 1 giorno per l'installazione delle valvole;</i>
Electrification des stores d'occlusion motorisés (à installer par l'entreprise en charge des menuiseries - cette opération doit s'articuler avec l'intervention au droit des menuiseries) : <i>Elettificazione delle tende oscuranti motorizzate (che installerà l'impresa incaricata delle finestre questa operazione deve articolarsi con gli interventi sugli infissi) :</i>	3/4 jours 3/4 giorni	Dont 2/3 jours pour la préparation des saignées aux murs avec pose des tuyaux annelés, perforation de la maçonnerie pour atteindre l'extérieur de la baie et fermeture ; 1 jour pour le passage des câbles électriques, installation des interrupteurs et électrification des stores) ; <i>Considerando 2/3 giorni per predisposizione tracce a parete con corrugati, perforazione della muratura per uscire all'esterno e richiusura iniziale; 1 giorno per passaggio cavi elettrici, installazione comando sali scendi delle tende ed elettrificazione delle stesse;</i>
Remplacement de 4 tours électriques au sol existantes pour l'alimentation des postes de travail (les 4 localisés sous les tables à l'extrémité de la bibliothèque) : <i>Sostituzione nr. 4 torrette a pavimento esistenti per alimentazione postazioni di lavoro (le 4 sotto i tavoli all'estremità della biblioteca) :</i>	2 jours 2 giorni	Dont 1 jour pour l'adequation et la fixation de la tour dans le plancher avec la suppression éventuelle d'un demi-carreau pour chaque nouvelle tour au sol ; 1 jour pour le raccordement électrique des nouvelles tours) <i>(1 giorno per adeguamento e fissaggio scatola di contenimento a pavimento con eventuale rimozione di mezza mattonella per ogni nuova torretta a pavimento; 1 giorno per collegamento elettrico delle nuove torrette);</i>
Démontage des anciennes alimentations au sol, hors normes, non utilisées (indiquées avec le code T2 lors du diagnostic), <i>Dismissione vecchie alimentazioni a pavimento fuori norma non utilizzate (quelle che in fase di diagnostica avevamo indicato con il codice T2) :</i>	1 jour 1 giorno	1 jour (l'opération consiste uniquement à retirer les câbles électriques à l'intérieur des tours et à revoir les bornes électriques dans les boîtes concernées où les câbles sont retirés). <i>1 giorno (l'operazione prevede solamente la rimozione dei cavi elettrici all'interno delle torrette e la revisione dei morsetti elettrici nelle scatole di competenza dove vengono rimossi i cavi di competenza).</i>
Installation de la bande LED sur la corniche, y compris la vérification et l'adaptation de l'alimentation électrique existante <i>Messa in opera di banda LED sulla cornice , compresa verifica e adeguamento alimentazioni elettriche esistenti</i>	5 jours 5 giorni	1 jour de diagnostic, 1 jour de revision-adequation, 3 jours de montage. <i>1 giorno verifica, 1 giorno adeguamento, 3 giorni montaggio.</i>