


CLIENTE:

ACCADEMIA



DI FRANCIA

LOCALITA':

VIA TRINITÀ DEI MONTI, 1  
ROMA

PROGETTO DI:


ADEGUAMENTO ALLA PREVENZIONE INCENDI IN  
OTTOMPERANZA AL PARERE DI CONFORMITÀ DEI VVFF  
ROMA PROT.0011582 DEL 15/02/2022

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

PROGETTISTA:

ING. ANTONINO PAPASERGIO  
VIA GUIDO RENI, 56  
00196 - ROMA  
TEL : 06/66514206  
FAX : 06/88857947



COLLABORATORE:

PIERCARLO MOSCA

TAVOLA :

PI20

STUDIO TECNICO

ING. ANTONINO PAPASERGIO  
VIA G.RENI, 56 00196 ROMA

	REV.:	DATA:	DISEGNATO DA:	CONTROLLATO DA:	APPROVATO DA:
SCALA:	0	MAGGIO 2022	PIERCARLO MOSCA	ING. A. PAPASERGIO	ING. A. PAPASERGIO
COMMESSA: C100	1	LUGLIO 2022			
	2				
FILE: C100-PI20.DWG	3				
	4				

Progetto di Adeguamento alla Prevenzione Incendi in Ottemperanza al Parere dei VVFF,  
Roma prot.0011582 del 15/02/2022.

ACCADEMIA DI FRANCIA VIA TRINITA' DEI MONTI, 1 ROMA

SETTIMANE		DA NOVEMBRE 2022 (9 SETTIMANE)									DA GENNAIO 2023 (52 SETTIMANE)																																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52			
GIORNI: DURATA COMPLESSIVA DEI LAVORI 130 SETTIMANE																																																								
CRONOPROGRAMMA LAVORI IMPIANTISTICI ACCADEMIA DI FRANCIA		DURATA (settimane)	VILLA MEDICI	FABBRICATI ESTERNI																																																				
1	<b>STRALCIO 2022</b>																																																							
	Evac	13	X		█																																																			
	Opere in Economia	17	X	X	█																																																			
2	<b>STRALCIO 2023</b>																																																							
	Rilevazione Fumi e Gas	32	X																█																																					
	PROVE E COLLAUDI	8	X																																			█																		
3	<b>STRALCIO 2024</b>																																																							
	Porte Tagliafuoco e Pareti REI	32	X	X																																								█												
	Pittura Intumescente	26	X																																																	█				
4	<b>STRALCIO 2025</b>																																																							
	Impianti Elettrici	26	X																																																	█				
	Illuminazione Emergenza	19																																																		█				
	Impianto TVCC	16	X	X																																																█				
	Sicurezza	10	X	X																																																█				
	Antincendio	23	X	X																																																█				
	PROVE E COLLAUDI	8	X	X																																																█				

LEGENDA COLORI	
	STRALCIO 2022
	STRALCIO 2023
	STRALCIO 2024
	STRALCIO 2025
	PROVE E COLLAUDI

Il programma lavori allegato al presente PSC stabilisce esclusivamente la durata effettiva delle singole fasi di attività. Dal momento che è intenzione dell'Accademia di Francia di dividere per fasi, l'esecuzione di tali attività il programma effettivo dei lavori sarà redatto in funzione degli stralci funzionali di appalto stabiliti dall'Accademia di Francia.

